

DADOS DE OBRAS – 2026

Setor responsável: Departamento de Engenharia e Projetos – Contato: (71) 3115-7096/4927

ANO DO SERVIÇO	DATA INICIAL	DATA DE CONCLUSÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR PAGO	OBRA %	EMPRESA CONTRATADA	SERVIÇO
2026	11/03/2026	31/03/2026	R\$ 80.054,28	R\$ 80.054,28	100,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Acústica do plenário
2026	27/03/2026	20/04/2026	R\$ 26.841,72	R\$ 18.789,20	100,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Fechamento das paredes do plenário
2026	27/03/2026	em andamento	R\$ 113.512,61	R\$ 55.244,27	48,7%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Manutenção dos sanitários do térreo do lado do bradesco
2026	27/03/2026	em andamento	R\$ 118.951,18	R\$ 0,00	0,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Complemento da impermeabilização da cobertura do anexo III
2026	27/03/2026	em andamento	R\$ 96.505,89	R\$ 0,00	0,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Manutenção do forro do corredor do térreo dos anexos I e II
2026	29/04/2026	em andamento	R\$ 447.988,04	R\$ 117.644,48	26,3%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Varanda e cobertura do prédio sede, substituindo a OS 010
2026	29/04/2026	em andamento	R\$ 7.328,06	R\$ 0,00	0,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Piso da cozinha do refeitório
2026	29/04/2026	04/05/2026	R\$ 11.448,82	R\$ 11.448,82	100,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Procuradoria da mulher
2026	29/04/2026	12/05/2026	R\$ 17.826,37	R\$ 17.826,37	100,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Forro do depósito da gráfica
2026	29/04/2026	04/05/2026	R\$ 13.205,60	R\$ 13.205,60	100,0%	G2 CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA	E Limpeza do auditório